



Realizacja zaległych roszczeń
z konsorcjum firm
AB Industry i Krevox

przy Prokuratorii Generalnej
w Warszawie
2025 r.

Sprawa dotyczy zamówienia publicznego związanego z zadaniem:

„Dokończenie ciągu przetwarzania osadów w ramach zadania:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczym/Jarocinie”.

Wniosek o przeprowadzenia mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej został złożony **07.09.2023 roku** przez Zarząd Spółki PWiK Sp. z o.o. reprezentowanej przez Prezesa Marcina Jantasa.

Aktualizacja wniosku nastąpiła dnia **24.11.2023 roku**.

W związku z realizacją Umowy Konsorcjum wystąpiło do PWiK z żądaniem waloryzacji (podwyższenia) swojego wynagrodzenia umownego o kwotę netto **7.628.432,28 zł** powiększoną o należny VAT, tj. łącznie brutto 9.382.971,70 zł. W uzasadnieniu swoich roszczeń Konsorcjum wskazuje na wzrost cen towarów i usług wywołany zdarzeniami nadzwyczajnymi: pandemią Covid – 19 i wojną w Ukrainie.

Opierając się na postanowieniach Umowy PWiK naliczył wobec Konsorcjum kary umowne w łącznej wysokości **9.917.174,96 zł**. Podstawą naliczenia przez PWiK przedmiotowych kar były opóźnienia Konsorcjum w realizacji umówionych robót jak również brak dostarczenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Skutki finansowe ugody.

1. Zgodnie z projektem ugody wynegocjowanym w ramach postępowania mediacyjnego prowadzonego przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:
 - PWiK zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Konsorcjum kwoty **netto 4.809.736,70 zł** (brutto 5.915.976,14 zł) tytułem waloryzacji wynagrodzenia z Umowy, co stanowi ok. **63%** roszczenia waloryzacyjnego zgłoszonego przez Konsorcjum;
 - Konsorcjum zaakceptuje roszczenie PWiK o zapłatę kar umownych w wysokości **6.824.935,67 zł**, co stanowi ok. **68%** roszczeń PWiK tytułem kar umownych, z odsetkami za opóźnienie naliczonymi na dzień 30 kwietnia 2024 roku (przy czym rzeczona kwota została już wyegzekwowana przez PWiK na skutek realizacji zabezpieczenia umownego w postaci gwarancji należytego wykonania prac i złożenia przez PWiK oświadczenia o potrąceniu roszczeń wzajemnych Konsorcjum z tytułu realizacji Umowy).

Na podstawie ugody *per saldo* PWiK wychodzi w rozliczeniach z Konsorcjum **na plus** na kwotę **2.015.198,97 zł**.

Dlaczego PWiK potrzebuje pieniędzy na spłatę ugody:

Nota obciążeniowa została zaksięgowana na kwotę

9 676 607,95 zł (*dodatkowy przychód spółki w 2023 r.*),

a potrącona na kwotę **8 668 728,51 zł** w grudniu 2023 roku.

1 297 708,13 zł - gwarancja bankowa

3 004 475,17 zł - gwarancja bankowa

1 843 792,94 zł wpłata gotówkowa

2 522 752,37 zł (faktura niezapłacona/potrącona)

1 007 879 ,44 zł (niepotrącona część kary – rezerwa – w koszty)

Suma= 6.824.935,67 zł + 1 843 792,94 zł wpłata gotówkowa = 8 668 725,51 zł

**Kwota 8 668 728,51 zł została wykorzystana na
bieżącą działalność PWiK
do końca pierwszego kwartału 2024 r.**

Przekazana kwota z budżetu Gminy Jarocin pozwoli na zapłacenia wypracowanej ugody w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w kwocie:

4.809.736,70 zł netto

2 000 000,00 zł netto w 2025

2 800 000,00 zł netto w 2026

Podatek VAT w kwocie 1 106 239,44 zł po stronie PWIK